



Unione Europea  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Regione Siciliana

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Sicilia  
Con l'Europa investiamo nel nostro futuro

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  
VIA FOSSA DELLA NEVE – 90038 PRIZZI (PA)**

**TEL. 091/8345040 – FAX 091/8344494 - CODICE FISCALE: 93003370827**

**E.MAIL [paic88200a@istruzione.it](mailto:paic88200a@istruzione.it) PEC [paic88200a@pec.istruzione.it](mailto:paic88200a@pec.istruzione.it) – [www.ic-prizzi.gov.it](http://www.ic-prizzi.gov.it)**

<b>Cod. CUP F58G10001390007</b>	<b>azione C-1-FESR06-POR-SICILIA-2010-1157</b>
<b>Cod. CUP F58G10001220007</b>	<b>azione C-2-FESR06-POR-SICILIA-2010-720</b>
<b>Cod. CUP F58G10001280007</b>	<b>azione C-3-FESR06-POR-SICILIA-2010-946</b>
<b>Cod. CUP F58G10001320007</b>	<b>azione C-4-FESR06-POR-SICILIA-2010-868</b>

**CIG: 60496476A1**

**Prot. n. 5238/B15**

**Prizzi, 09/12/2015**

**Al fascicolo PON**

**Agli atti**

**All'Albo on line**

**Al Sito web**

**Al Consiglio d'Istituto**

**Al Sig. Sindaco del Comune di Prizzi**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 60  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Lavori di “Riqualficazione degli edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale di Prizzi, in relazione al risparmio energetico, alla messa a norma degli impianti ed al miglioramento dell’attrattività e dell’accessibilità”.**

**PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici”  
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013**

**DETERMINA APPROVAZIONE  
ATTI DI CONTABILITA' FINALE,  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**PREMESSO** che, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per



l'Apprendimento" 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;

**PREMESSO** che, con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi del PON;

**PREMESSO** che, in particolare, l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

**PREMESSO** che, questa Istituzione Scolastica e l'Ente Locale (Comune di Prizzi) proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione, in data 29/10/2012 prot. 6328/B15 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 241/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra L'istituzione Scolastica e l'ente locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;

**PREMESSO** che, l'Autorità di Gestione, con nota AOODGAI/6679 del 12/06/2013, ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349.991,49, per la realizzazione del Piano di intervento denominato "PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" Obiettivo C-1-FESR06-POR-SICILIA-2010-1157 Cod. CUP F58G10001390007, C-2-FESR06-POR-SICILIA-2010-720 Cod. CUP F58G10001220007, C-3-FESR06-POR-SICILIA-2010-946 Cod. CUP F58G10001280007, C-4-FESR06-POR-SICILIA-2010-868 Cod. CUP F58G10001320007 presentato da questa Istituzione Scolastica;

**PREMESSO** che il suddetto progetto è stato approvato con delibera di Consiglio di Istituto n. 6 del 03/07/2013 articolato come specificato al punto precedente;

**PREMESSO** che, con Determina n. 16 del 03/09/2013 prot. n. 3622/B15 è stato nominato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Ing. Francesco Paolo Pulselli;

**PREMESSO** che con Determina Dirigenziale n. 38 Prot. n. 2743/B15 del 09/05/2014, è stato nominato quale progettista, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direttore dei lavori l'ing. Giovanni Alamia;

**CONSIDERATO** che tutti i livelli di progettazione dell'opera in parola hanno ottenuto le verifiche e le validazioni favorevoli in corso di redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto dall'art. 112 del Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;

**CONSIDERATO** che la validazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori di Riqualificazione degli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo Statale di Prizzi, in relazione al risparmio energetico, alla messa a norma degli impianti ed al miglioramento dell'attrattività e dell'accessibilità":

Cod. CUP F58G10001390007	azione C-1-FESR06-POR-SICILIA-2010-1157
Cod. CUP F58G10001220007	azione C-2-FESR06-POR-SICILIA-2010-720
Cod. CUP F58G10001280007	azione C-3-FESR06-POR-SICILIA-2010-946
Cod. CUP F58G10001320007	azione C-4-FESR06-POR-SICILIA-2010-868

è stata effettuata in data 17/09/2014 dall'Ing. Francesco Paolo Pulselli nella sua qualità di Dirigente Scolastico/Responsabile Unico del Procedimento, con il Tecnico Ing. Castrenze Collura Supporto al RUP dipendente dal Comune di Prizzi, il progettista Ing. Giovanni Alamia



**CONSIDERATO** l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Istituzione Scolastica con Delibera del Consiglio di Istituto n. 81 del Verbale N. 19 del 19/09/2014;

**VISTO** il proprio provvedimento di indizione della gara per la selezione dell'operatore economico che dovrà realizzare i lavori in oggetto - Determina n. 82 prot. n. 6449/B15 del 10/12/2014 con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che con determina dirigenziale n. 6 prot. n. 1294/B18 dell'11/03/2015 la cui intervenuta efficacia è stata stabilita con determina dirigenziale n. 21 prot. n. 2149/B18 del 29/04/2015 venivano aggiudicati i lavori all'Impresa Generali Costruzioni s.r.l. con sede in Viale Stefano Candura n. 20/b Caltanissetta, partita I.V.A. 01807690852, per un importo netto pari ad € 119.245,42, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 7.767,31 ed al costo della manodopera pari ad € 58.420,50 non soggetti a ribasso, e quindi per un totale complessivo pari a € 185.433,23 (euro centottantacinquemilaquattrocentotrentatre/23), con un ribasso percentuale del 36,5641% sull'importo posto a base di gara;

**Dato Atto:**

- che conseguentemente, esperiti gli adempimenti previsti, è stato stipulato, con la suddetta Impresa Contratto di Appalto Rep. n. 1/2015 prot. n. 2594/B18 del 27/05/2015, registrato a Palermo in data 05/06/2015 Serie 1T Numero 5373;
- che in data 11/06/2015 è stata effettuata la Consegna dei Lavori in oggetto con Verbale in pari data sottoscritto dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori;
- che in data 16/06/2015 il Direttore dei Lavori ha prodotto la Dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- che in data 08/09/2015 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione degli stessi;
- che in data 21/09/2015 l'Impresa esecutrice ha chiesto una proroga di giorni 8 per la conclusione dei lavori e che in pari data il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga di giorni 8;
- che in data 21/09/2015 il R.U.P. con provvedimento prot. n. 3908/B18 ha concesso una proroga di giorni 8 per la conclusione dei lavori;
- che con Verbale in data 21/09/2015 il Direttore dei Lavori ha ordinato la ripresa dei Lavori il cui termine contrattuale finale, considerando la proroga di 8 giorni per la conclusione dei lavori, viene spostato al 30/09/2015;
- che in data 26/09/2015 l'Impresa esecutrice ha comunicato che in data 23/09/2015 ha ultimato i lavori di che trattasi;
- che con Certificato in data 01/10/2015 il Direttore dei Lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori comunicata per il giorno 23/09/2015 e quindi entro il termine utile;
- che il Direttore dei Lavori in data 18/11/2015 ha trasmesso gli Atti di Contabilità Finale e la Relazione sul Conto Finale dei lavori eseguiti a tutto il 23/09/2015, assunti al prot. n. 4957/B15 del giorno 18/11/2015 e che dallo Stato Finale dei Lavori, redatto in data 18/11/2015 risulta che l'importo complessivo per lavori, oneri di sicurezza e manodopera, al netto del ribasso, ammonta ad € 185.366,21 e che al netto dei certificati già emessi (n. 3 certificati), pari ad € 184.488,93, può essere liquidato il credito complessivo all'Impresa Generali Costruzioni s.r.l. pari ad € 877,28 oltre Iva al 10% pari ad € 87,73 per complessivi € 965,01;

**VISTO** che la Ditta Generali Costruzioni s.r.l. ha firmato la contabilità senza riserve;

**RITENUTO** dover approvare i seguenti atti relativi ai lavori in oggetto:

- Relazione sul Conto Finale;
- Contabilità Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;



nonché provvedere alla liquidazione della rata di saldo all'Impresa Generali Costruzioni s.r.l. pari ad € 877,28 oltre IVA al 10% pari ad € 87,73 per un totale di € 965,01

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori in data 18/11/2015 ha redatto apposita certificazione relativa all'avviso ai Creditori e che l'Impresa esecutrice non ha ceduto i crediti come risulta dalla Relazione al Conto finale agli atti e dalla specifica dichiarazione a firma del R.U.P.;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto redatto in data 18/11/2015, con il quale si certifica che le opere suddette, eseguite dall'Impresa Generali Costruzioni s.r.l. con sede in Caltanissetta Viale Stefano Candura 20/b, in base al Contratto di Appalto Rep. n. 1/2015 prot. n. 2594/B18 del 27/05/2015, registrato a Palermo in data 05/06/2015 Serie 1T Numero 5373, sono state regolarmente eseguite;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del verbale n. 6 del 24/11/2015 che ha approvato la Relazione sul Conto Finale, lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 18/11/2015;

**RITENUTI** meritevoli di approvazione i summenzionati elaborati relativi al conto finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione;


**VISTO** il codice dei contratti (D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.);

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 (Regolamento del codice dei contratti);

**RITENUTO** che le prestazioni trovano copertura a valere sul finanziamento PON FESR 2007/2013 Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento 2007/2013, giusta autorizzazione dell'Autorità di gestione prot. n. AOODGAI/6679 del 12/06/2013;

#### DETERMINA

- **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di approvare** la documentazione tecnico-contabile finale in premessa descritta, redatta dalla Direzione Lavori, in data 18/11/2015;
- **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "*Riqualificazione degli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo Statale di Prizzi, in relazione al risparmio energetico, alla messa a norma degli impianti ed al miglioramento dell'attrattività e dell'accessibilità*", redatto dalla DD.LL. in data 18/11/2015, dal quale emerge un credito di € 877,28 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 87,73 per complessivi euro 965,01, da liquidarsi all'impresa **GENERALI COSTRUZIONI SRL** a saldo dei lavori in oggetto;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, D. Lgs n. 163/2006, il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto
- **di liquidare** il predetto importo con successivo atto a presentazione di fattura da parte della suindicata impresa, con precisazione che la spesa grava sul finanziamento *del PON FESR 2007-13 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "ambienti per l'Apprendimento in premessa indicato*;
- **di provvedere** allo svincolo delle polizze previste per legge precisando che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di relativa emissione secondo l'art. 141, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006;
- **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente





provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente.

- **di pubblicare** il presente atto agli albi dell'Istituto Scolastico e del Comune di Prizzi;
- **di trasmettere** copia della presente determinazione al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza;



**Il Dirigente Scolastico / R.U.P.**

**(Ing. Francesco Paolo Pulselli)**

**Parere di regolarità tecnica**

Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 81 del Verbale N. 19 del 19/09/2014, l'aggiudicazione definitiva è stata ratificata dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 136 del Verbale n. 28 del 20/04/2015, la stipula del contratto è stata ratificata con Delibera n. 140 del Verbale n. 29 del 05/06/2015.

**Parere di regolarità contabile**

In data 12/06/2013 con protocollo n. AOODGAI/6679 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l'iscrizione a bilancio di una cifra complessiva pari ad € 349.991,49 per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto.

**Il D.S.G.A.**

**(Sig.ra Lucia Cannariato)**

**Il Dirigente Scolastico / R.U.P.**

**(Ing. Francesco Paolo Pulselli)**

